

§129

Slutredovisning tillbyggnad av Ekestubbens förskola (IS 2017/57)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen för tillbyggnad av Ekestubbens förskola och att maximalt 200 tkr får nyttjas under garantitiden.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 att bygga till Ekestubbens förskola till en maximal kostnad på 6 000 tkr. Intern Service ihop med Barn & Skola genomförde en gemensam förstudie och projektering. Den totala projektkostnaden blev 5 800 tkr. Intern Service hemställer om att maximalt 200 tkr får tas ur ej nyttjade medel för garantiåtgärder. I samband med denna investering totalrenoverades resten av fastigheten, bland annat ventilation, värmesystem, belysning samt invändiga ytskikt. Kostnaden för detta vilket täcks av underhålls-, återinvesterings-, och energiinvesteringsmedel var cirka 12 000 tkr. En uppföljning av fastighetens energiåtgång har gjorts och den är nu halverad. Utmaningarna under projektet var att finna lämpliga lokaler för evakueringen. Dessa blev till slut i Östbyskolan samt på Östhaga vilket underlättade både för personal samt föräldrar.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Slutredovisning tillbyggnad Ekestubbens Förskola
- Kalkyl slutredovisning Ekestubben Föskola