

2016-10-19

## Byggnation av ersättning för paviljong vid Månesköldskolan

Kostnadssammanställning	Slutkostnad
<b>Byggherrekostnader</b>	
Projektering RAM	102 945
Rivnings- och bygglov	44 190
Kontrollansvarig	31 850
Besiktning	36 040
<b>Totalt</b>	<b>215 025</b>
<b>Entreprenadkostnader</b>	
Anbudssumma	6 340 000
ÄTA	1 314 695
<b>Totalt</b>	<b>7 654 695</b>
<b>Avsatt under garantitid</b>	<b>130 280</b>
<b>Total investering</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Total budget</b>	<b>9 000 000</b>
<b>Återlämnas</b>	<b>1 000 000</b>

varav 5% innehålls, 317 tkr

ryms i summan för total investering