

§144

Slutredovisning av Omlädningsrum för Lilleskogs skola på Rådningstjänsten (IS 2019/45)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisning av omlädningsrum för Lilleskogs skola på Rådningstjänsten. Avvikelse mot budget finansieras av medel Anpassningar och övriga investeringar.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 att 3 mnkr skulle avsättas för att bygga omlädningsrum för Lilleskogs skola så de kunde nyttja Rådningstjänstens gymnastiksal för idrottsundervisning. Därtill lades 0,7 mnkr från Anpassningar och övriga investeringar. Total projektbudget var 3,7 mnkr.

Projektering startade i januari 2017. Byggstarten var i augusti 2017. Lokalerna togs i bruk i augusti 2018.

Tillbyggd yta uppgår till 60 m² och ombyggd yta till 55 m². Därutöver har anpassningar gjorts för befintlig gymnastiksal med brandskyddsåtgärder samt anpassningar för nya lekredskap. Akustikförbättrande åtgärder har utförts i projektet. De nya lokalerna är utrustade med kapprum samt två omlädningsrum. Båda har duschutrymmen för god integritet.

En del av den tillbyggda ytan kommer att nyttjas av Rådningstjänsten i projekt ”Ombyggnad Ren/smutsig zon”.

Total investeringsutgift för ombyggnationen uppgick till 3 790 tkr. Projektet blev 90 tkr dyrare än vad projektbudgeten uppgick till, avvikelsen tas från Anpassningar och övriga investeringar.

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Tjänsteskrivelse Slutredovisning omlädningsrum för Lilleskogs skola Rtj
- Borttagen på grund av personuppgifter.