

§114

Slutredovisning Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon (IS 2019/44)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen av Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon. Återstående medel kommer ej att nyttjas.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-23 att 1 500 tkr skulle avsättas till en slangtvätt. Från början beviljades medel för att satsa på en ny effektivare slangtvätt på Räddningstjänsten. När det beslutades att en ny slangtvätt skulle byggas i Skara begärdes att investeringsmedlen istället skulle användas för nedmontering av gamla slangtvätten. Denna yta skall i iordningsställas för inkomna rena slangar från centaltvätten i Skara och för att få till bättre utrymme för kontaminerat material. I och med detta byttes namnet från Slangtvätt till Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon.

Projekteringen startade i november 2017. Byggstarten var i maj 2018. Ombyggnationen togs i bruk under hösten 2018.

Detta projekt innebar en ombyggnation för att på ett rationellt sätt ta hand om samt förvara tvättad slang. I projektet ingick även att göra om ytorna för att handskas med kontaminerat material via en ren och smutsig zon.

Totalt uppgick investeringsutgiften för byggnationen till 1 252 tkr . Projektet blev 248 tkr billigare än vad projektbudgeten uppgick till.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Slutredovisning Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon
- Borttagen på grund av personuppgifter.