

Intern Service

Handläggare: Solveig Holmstrand

Slutredovisning av Omklädningsrum för Lilleskogs skola på Räddningstjänsten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av Omklädningsrum för Lilleskogs skola på Räddningstjänsten. Avvikelse mot budget finansieras av medel Anpassningar och övriga investeringar.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 att 3 mnkr skulle avsättas för att bygga omklädningsrum för Lilleskogs skola så de kunde nyttja Räddningstjänstens gymnastiksal för idrottsundervisning. Därtill lades 0,7 mnkr från Anpassningar och övriga investeringar. Total projektbudget var 3,7 mnkr.

Projektering startade i januari 2017. Byggstarten var i augusti 2017. Lokalerna togs i bruk i augusti 2018.

Tillbyggd yta uppgår till 60 m² och ombyggd yta till 55 m². Därutöver har anpassningar gjorts för befintlig gymnastiksal med brandskyddsåtgärder samt anpassningar för nya lekredskap. Akustikförbättrande åtgärder har utförts i projektet. De nya lokalerna är utrustade med kapprum samt två omklädningsrum. Båda har duschutrymmen för god integritet.

En del av den tillbyggda ytan kommer att nyttjas av Räddningstjänsten i projekt "Ombyggnad Ren/smutsig zon".

Total investeringsutgift för ombyggnationen uppgick till 3 790 tkr. Projektet blev 90 tkr dyrare än vad projektbudgeten uppgick till, avvikelsen tas från Anpassningar och övriga investeringar.

Ärendebeskrivning

Slutredovisning av Omklädningsrum för Lilleskogs skola på Räddningstjänsten.



Beslutet ska skickas till

Intern Service
Barn & Skola
Räddningstjänst
Ekonomichef