

## Omställning ÅVC

Kostnadsammanställning	Slutkostnad
<b>Byggherrekostnader</b>	
Projektering och framtagning av ramhandlingar	577 843
Materialinventering	1 690
Bygglov	17 578
Besiktning	37 714
Brandsakkunnig	9 900
Kontrollansvarig enl. PBL	9 840
Byggledning	54 260
Fuktmätning	7 947
Övrigt	12 304
Fastighets omkostnader	95 000
<b>Totalt Byggherrekostnader</b>	<b>824 076</b>
<b>Entreprenad och ramavtalskostnader</b>	
Entreprenad summa	5 415 000
ÄTA arbeten	848 842
P-platser	373 517
Möbler	411 203
Ramavtalskostnader	387 076
<b>Totalt entreprenad och ramavtalskostnader</b>	<b>7 435 638</b>
<b>Budgeterade medel</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Totalt Byggherre, ramavtal och entreprenadkostnader</b>	<b>8 259 714</b>
Avsatt under garantitid	200 000
<b>Återlämnade medel</b>	<b>1 540 286</b>

2016-10-25