

**Ombudgetering  
investeringar 2018-2019**

**Teknisk  
servicenämnd**

**Begäran av  
ombudgetering**

Belopp i tkr

	<b>Begärd ombudgetering 2018-2019</b>	<b>varav bedömt behov år 2019</b>	<b>varav bedömt behov år 2020</b>	<b>varav bedömt behov år 2021</b>	
<b>Investeringsobjekt</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Motivering</b>
<u>Lidköping Elnät</u>					
Dataserver, driftövervakning	419	419			Försenat projekt slutförande återstår, väntas slutföras våren 2019.
Ny mottagningsstation Kartåsen 1:1 samt anslutande 40 kV ledning	28 518	28 518			Senarelagt projekt till viss del med anledning av utdraget upphandlings- förfarande, väntas slutföras år 2019.
Elkabel Stenhammar - Askeslätt	635	635			Försenade projekt på grund av försenad upphandling och markavtal, väntas slutföras år 2019.

**Ombudgetering  
investeringar 2018-2019**

**Teknisk  
servicenämnd**

**Begäran av  
ombudgetering**

Belopp i tkr

	Begärd ombudgetering 2018-2019	varav bedömt behov år 2019	varav bedömt behov år 2020	varav bedömt behov år 2021	
<b>Investeringsobjekt</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Motivering</b>
Elkablar Kartåsen- Vinninga	1 109	1 109			Projektets fördelning mellan investeringsår är till viss del förskjutet, väntas slutföras 2019.
Maskin med lyftfunktion	700	700			Senarelagt inköp med anledning av behovsutredning, inköpet väntas slutföras år 2019.
<u>Lidköpings Bredband</u>					
Anslutningar företag	886	886			Totalprojektet senarelagt på grund av prioritering utifrån efterfrågan, Totalprojektet väntas slutföras år 2019.

**Ombudgetering  
investeringar 2018-2019**

**Teknisk  
servicenämnd**

**Begäran av  
ombudgetering**

Belopp i tkr

	<b>Begärd ombudgetering 2018-2019</b>	<b>varav bedömt behov år 2019</b>	<b>varav bedömt behov år 2020</b>	<b>varav bedömt behov år 2021</b>	
<b>Investeringsobjekt</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Motivering</b>
Anslutningar kommunala verksamheter	859	859			Senarelagda projekt att ansluta kommunala verksamheter, väntas genomföras år 2019.
Kanalisation tätort	491	491			Senarelagda projekt att kanalisera i stads kärna i samband med annan kommunal infrastruktur, väntas genomföras år 2019.
Reinvestering nätstationer och utrustning	2 000	2 000			Senarelagda projekt på grund av resursbrist, väntas genomföras år 2019.
Exploateringsområden	1 207	1 207			Senarelagda projekt väntas genomföras år 2019.

**Ombudgetering  
investeringar 2018-2019**

**Teknisk  
servicenämnd**

**Begäran av  
ombudgetering**

Belopp i tkr

	<b>Begärd ombudgetering 2018-2019</b>	<b>varav bedömt behov år 2019</b>	<b>varav bedömt behov år 2020</b>	<b>varav bedömt behov år 2021</b>	
<b>Investeringsobjekt</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Motivering</b>
Anslutningar privatpersoner, tätort	7 018	7 018			Totalprojektets del avseende 2018 ej avslutat, återställningskostnad er med mera återstår, väntas slutföras år 2019.
Bredband på landsbygd exempelvis i samband med föreningar	1 234	1 234			Totalprojektets del avseende 2018 ej avslutat, återställningskostnad er med mera återstår, väntas slutföras år 2019
Inventarier	100	100			Senarelagd leverans av mätinstrument, väntas levereras år 2019.
Fibernät, stamnät	4 722	4 722			Senarelagda projekt, väntas slutföras år 2019.
Vatten-Avlopp					

**Ombudgetering  
investeringar 2018-2019**

**Teknisk  
servicenämnd**

**Begäran av  
ombudgetering**

Belopp i tkr

	<b>Begärd ombudgetering 2018-2019</b>	<b>varav bedömt behov år 2019</b>	<b>varav bedömt behov år 2020</b>	<b>varav bedömt behov år 2021</b>	
<b>Investeringsobjekt</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Motivering</b>
Yttre VA-anläggningar, pumpstationer mm.	13 491	8 000	5 491		Försenade projekt på grund av försenad upphandling och markavtal, väntas slutföras år 2019-2020.
VA-ledningar	35 146	35 146			Försenade projekt på grund av försenad upphandling, projektering och markavtal, väntas slutföras år 2019-2020.
Nya verksamhetsområden	1 674	1 674			Senarelagda projekt, väntas slutföras år 2019.

**Ombudgetering  
investeringar 2018-2019**

**Teknisk  
servicenämnd**

**Begäran av  
ombudgetering**

Belopp i tkr

	<b>Begärd ombudgetering 2018-2019</b>	<b>varav bedömt behov år 2019</b>	<b>varav bedömt behov år 2020</b>	<b>varav bedömt behov år 2021</b>	
<b>Investeringsobjekt</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Motivering</b>
VA-föreningar, förstärkning ledningsnät	6 158	6 158			Försenade projekt till stor del del med anledning av försenade markavtal, väntas slutföras år 2019.
Infrastruktur VA, Lidköping - Tun	15 528	15 528			Senarelagda och försenade projekt till viss del med anledning av försenat utförande, delprojekt väntas slutföras år 2019.
Nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation	152 098	0	70 000	82 098	Försenat projekt på grund av försenad tillståndsprocess, delprojekten väntas slutföras år 2019-2023.

**Ombudgetering  
investeringar 2018-2019**

**Teknisk  
servicenämnd**

**Begäran av  
ombudgetering**

Belopp i tkr

	<b>Begärd ombudgetering 2018-2019</b>	<b>varav bedömt behov år 2019</b>	<b>varav bedömt behov år 2020</b>	<b>varav bedömt behov år 2021</b>	
<b>Investeringsobjekt</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Motivering</b>
Dagvattenhantering	519	519			Senarelagt projekt på grund av bidragsansökan, väntas slutföras år 2019.
<u>Renhållningen</u>					
Bilar och maskiner	6 856	5 000	1 856		Senarelagda inköp av bilar och maskiner med anledning av nytt insamlingssystem, inköpen väntas genomföras år 2019 och 2020.

**Ombudgetering  
investeringar 2018-2019**

**Teknisk  
servicenämnd**

**Begäran av  
ombudgetering**

Belopp i tkr

	<b>Begärd ombudgetering 2018-2019</b>	<b>varav bedömt behov år 2019</b>	<b>varav bedömt behov år 2020</b>	<b>varav bedömt behov år 2021</b>	
<b>Investeringsobjekt</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Motivering</b>
Kartåsens avfallsanläggning	1 639	1 639			Till och ombyggnad av personal och administrationsbyggn ad senarelagd på grund av avbrutna upphandlingar med anledning av otillräcklig konkurrens vid upphandlingsförfaran de. Projektet väntas slutföras år 2019.
Nytt insamlingsystem för hushållsavfall	15 800	4 000	6 000	5 800	Senarelagt på grund av utredning, testprojekt och ny taxekonstruktion, väntas genomföras år 2019-2021.



**Ombudgetering  
investeringar 2018-2019**

**Teknisk  
servicenämnd**

**Begäran av  
ombudgetering**

Belopp i tkr

	<b>Begärd ombudgetering 2018-2019</b>	<b>varav bedömt behov år 2019</b>	<b>varav bedömt behov år 2020</b>	<b>varav bedömt behov år 2021</b>	
<b>Investeringsobjekt</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Belopp, tkr</b>	<b>Motivering</b>
Garage på Kartåsens avfallsanläggning	2 900	2 900			Senarelagt projekt på grund av avbrutna upphandlingar med anledning av otillräcklig konkurrens vid upphandlingsförfarande, väntas slutföras år 2019.
<b>Summa begärd ombudgetering till 2019</b>	<b>301 707</b>	<b>130 462</b>	<b>83 347</b>	<b>87 898</b>	