

Om- och tillbyggnad av Bäckliden äldreboende

Ekonomisk sammanställning	Belopp
Byggherrekostnader	2 039 252
Entreprenadkostnader	
Anbudsumma	23 457 000
Äta arbeten	3 327 052
Totalt entreprenadkostnader	26 784 052
Avsatt under garantitid	200 000
Total utgift	29 023 304
Investering vid projektstart	25 700 000
Underhåll/återinvestering	2 000 000
Energisparåtgärder	3 000 000
Total projektbudget	30 700 000
Avvikelse mot projektbudget	1 676 696
Bidrag Boverket	720 000